



Gorzów Wlkp., 15 listopada 2023 r.

WOJEWODA LUBUSKI

Nasz znak: BF-VIII.431.25.2023.KCza
Sprawę prowadzi: Katarzyna Czapska
Telefon: 95 7851683
e-mail: katarzyna.czapska@lubuskie.uw.gov.pl

Pani
Bożena Osińska
Dyrektor Wielospecjalistycznego
Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli

SPRAWOZDANIE

z kontroli w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli (ul. Chałubińskiego 7,
67-100 Nowa Sól)¹

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Zakres kontroli: prawidłowość wykorzystania i rozliczenia środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji strategicznej w województwie lubuskim w latach 2022-2023, pn. „Modernizacja pomieszczeń-izolatki”.
2. W okresie objętym kontrolą Kierownikiem Jednostki kontrolowanej była Pani Bożena Osińska.
3. Okres objęty kontrolą: lata 2022-2023.
4. Termin kontroli: czynności kontrolne wykonano od 02 października 2023 r. do 14 listopada 2023 r., kontrola zdalna na podstawie dokumentów przekazywanych drogą elektroniczną.
5. Tryb kontroli: uproszczony.
6. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Budżetu i Finansów Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na podstawie upoważnień udzielonych przez Wojewodę Lubuskiego, tj.:

¹ art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. z 2023 r. poz. 190), art. 175 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), w związku z Umową nr BF-VIII.3146.8.17.2022 z dnia 31.03.2022 r. zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Wielospecjalistycznym Szpitalem SP ZOZ w Nowej Soli.

- Pani Katarzyna Czapska – Upoważnienie nr 291-1/2023 z dnia 26.09.2023 r. – przewodnicząca zespołu kontrolnego,
- Pani Monika Machowska - Upoważnienie nr 291-2/2023 z dnia 26.09.2023 r.

II. OCENA OGÓLNA

Działania podejmowane przez Wielospecjalistyczny Szpital SP ZOZ w Nowej Soli², w zakresie prawidłowości wykorzystania i rozliczenia środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19³ z przeznaczeniem na współfinansowanie inwestycji strategicznej w województwie lubuskim w latach 2022-2023, pn. „Modernizacja pomieszczeń-izolatki” oceniono:

Oceny dokonano w oparciu o ustalenia stanu faktycznego dotyczącego:

1. Prawidłowości dysponowania środkami przekazanymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego – ocena pozytywna.
2. Prawidłowości przeprowadzenia postępowania na wykonanie zadania inwestycyjnego – ocena pozytywna z uchybieniem.
3. Prawidłowości wydatkowania i rozliczenia środków otrzymanych na wykonanie zadania – ocena pozytywna.
4. Rzeczowej realizacji zadania oraz wypełnienia obowiązku informacyjnego - ocena pozytywna.

III. OPIS USTALONEGO STANU FAKTYCZNEGO

1. Prawidłowość dysponowania środkami przekazanymi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego.

Stosownie do zapisów art. 65 ust. 5 pkt 1 i 4, ust. 6a i 6b ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.) Szpitalowi przyznano środki z FPCovid-19 na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń - izolatki”. Zabezpieczenie środków nastąpiło po otrzymaniu pozytywnej oceny strategicznej Ministra Zdrowia⁴.

W ramach przedmiotowego zadania Wojewoda Lubuski w dniu 31 marca 2022 r. zawarł Umowę nr BF-VIII.3146.8.17.2022 ze Szpitalem, która została zmieniona Aneksem nr 1 z 15 listopada 2022 r., Aneksem nr 2 z 30 grudnia 2022 r. oraz Aneksem nr 3 z 06 kwietnia 2023 r. Umowa zabezpieczała środki finansowe z FPCovid-19 na realizację zadania w kwocie 440 000,00 zł, a całkowity koszt kwalifikowalny zadania został ustalony na kwotę 625 964,20 zł⁵. W umowie określono termin wykonania zadania zarówno w zakresie rzeczowym jak i finansowym w okresie od 04

² Zwany dalej Szpitalem.

³ Zwany dalej FPCovid-19.

⁴ Pismo Ministra Zdrowia z dnia 02.03.2022 r., nr BFC.320.10.2022.MZ potwierdzające zabezpieczenie środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

⁵ Kwota środków z FPCovid-19 na realizację zadania pozostała niezmieniona, natomiast koszt kwalifikowalny zadania zmieniono Aneksem nr 1 oraz Aneksem nr 3 do Umowy, pierwotny całkowity koszt kwalifikowalny ustalono na kwotę 440 000,00 zł.

kwietnia 2022 r. do 15 marca 2023 r.⁶ oraz termin złożenia rozliczenia wydatkowania środków z FPCovid-19 do 30 czerwca 2023 r. Szczegółowy opis przedmiotu i kosztów zadania został określony we wniosku o środki na inwestycję budowlaną i harmonogramie rzeczowo-finansowym inwestycji, które stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do Aneksu nr 3 do Umowy. Środki zostały przekazane przez Wojewodę Lubuskiego na konto Szpitala po przedłożeniu wniosków o wypłatę środków z FPCovid-19 w 2023 r. wraz z wymaganymi załącznikami potwierdzającymi wykonanie zadania. Szczegóły w tym zakresie zawarto w poniższej tabeli.

Tabela 1 Wnioski o środki z FPCovid-19 w złotych

Numer i data wniosku	Numer i data dokumentu źródłowego	Data zapłaty za fakturę	Nazwa towaru lub usługi	Kwota brutto(w zł)	Kwota wnioskowa na z FPCovid-19	Kwota zatwierdzona do wypłaty	Data przekazania środków
1 z 16.01.2023	Faktura nr 1/12/2022 z dnia 05.12.2022	04.01.2023	Wykonanie robót remontowo-budowlanych	263 434,34	263 434,34	263 434,34	19.01.2023
2 z 17.03.2023	Faktura nr 3/02/2023 z dnia 17.02.2023	07.03.2023	Wykonanie robót remontowo-budowlanych	262 346,36	176 565,66	176 565,66	07.04.2023
SUMA				525 780,70	440 000,00	440 000,00	-

*Całkowity koszt zadania obejmował także wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej Zadania o wartości 100 183,50 zł i łącznie wynosił 625 964,20 zł.

Prawidłowe i kompletne wnioski o płatność zostały terminowo złożone do LUW tj. 17 stycznia 2023 r. i 17 marca 2023 r. Do wypłaty zatwierdzono całość wnioskowanych przez Szpital środków. Wojewoda Lubuski przekazał na konto Jednostki środki 19 stycznia i 07 kwietnia 2023 r. Zespół kontrolny ustalił, że przedmiotowe środki zostały ujęte przez Szpital w Planie inwestycyjnym na 2022 i 2023 rok⁷. Dokument pozytywnie zaopiniowała 15 grudnia 2022 r. Rada Społeczna Szpitala⁸. Powyższe potwierdzono również w sprawozdaniach kwartalnych z wykonania planu inwestycyjnego⁹.

⁶ Termin wykonania zadania zmieniono Aneksem nr 2 do Umowy, pierwotny termin wykonania zadania ustalono na 31 grudnia 2022 r.

⁷ Środki ujęto w poz. 66 Planu inwestycyjnego na 2023 rok pn. modernizacja pomieszczeń – izolatki oddziałowe(4x).

⁸ Uchwała nr 8/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r. Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli w sprawie zaopiniowania planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego na 2023 r.

⁹ Sprawozdanie kwartalne z wykonania planu inwestycyjnego za okres 01-12.2022 r. z dnia 02.06.2023 r. oraz Plan inwestycyjny na 2023 rok po korekcie z dnia 02.06.2023 r.

Przekazane środki zostały ujęte w wyodrębnionej dla zadania ewidencji księgowej, tj. konto 080-2-01-01-1 Budowa ŚT – Modernizacja pomieszczeń-izolatki - przyg. dokum. - koszty bezpośrednie, konto 080-2-01-02-1 Budowa ŚT – Modernizacja pomieszczeń-izolatki-roboty budowlano – montażowe - koszty bezpośrednie, oraz konto 130-25 – Rachunek bieżący, konto 240-57 Pozostałe rozrachunki i konto 845 – Rozliczenia międzyokresowe przychodów z dopiskiem nazwy zadania tj. Modernizacja pomieszczeń-izolatki Umowa nr BF-VIII.3146.8.17.2022.

Na podstawie przekazanych przez Szpital wydruków z ewidencji księgowej możliwe jest zidentyfikowanie wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zadania. Kontrolowana jednostka nie dokonała odliczeń od podatku należnego kwoty podatku od towarów i usług zawartej w nakładach poniesionych na zadanie inwestycyjne¹⁰.

Na realizację zadania inwestycyjnego wydatkowano w 2022 i 2023 roku środki w łącznej wysokości 625 964,20 zł, z czego środki w wysokości 440 000,00 zł pochodziły z FPCovid-19, natomiast 185 964,20 zł ze środków własnych jednostki. Kwota środków z FPCovid-19 została wykorzystana w całości i nie przekroczyła 70% kosztów kwalifikowalnych zadania inwestycyjnego, wobec czego wypełniono warunek zawarty w §1 ust. 5 Umowy na dofinansowanie zadania.

2. Prawidłowość przeprowadzenia postępowania na wykonanie zadania inwestycyjnego.

W ramach zadania Szpital udzielił zamówienia w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji o wartości mniejszej niż progi unijne na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych¹¹. Zamówienie dotyczyło remontu i przebudowy 4 sal chorych na izolatki w oddziałach WS SP ZOZ w Nowej Soli.

W dniu 14 września 2022 r., zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych została sporządzona Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)¹².

Ogłoszenie o zamówieniu sporządzono 15 września 2022 r. (nr ogłoszenia 2022/BZP 00349927/01).

Ogłoszenie wraz z SWZ zostało zamieszczone 15 września 2022 r. na platformie przetargowej Szpitala, do której dostęp znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Szpitala¹³. Ogłoszenie o zamówieniu zostało również w tym samym dniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych¹⁴.

Ogłoszenie o zamówieniu zawierało informację o terminie złożenia ofert do 30 września 2022 r. do godz. 10:00 oraz terminie otwarcia ofert tego samego dnia o godzinie 10:30.

¹⁰ Sprawozdanie dotyczące realizacji zadania nr BF-VIII.3146.8.17.2022 przedłożone do kontroli przez Panią Bożenę Osińską – Dyrektora Szpitala z dnia 05.10.2023 r.

¹¹ Dz.U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.

¹² art. 277 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 11 września 2019 r. (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

¹³ Miejsce publikacji ogłoszenia oraz SWZ, link: https://szpital-nowasol-pzp.logintrade.net/zapytania_email,100050,8c85abec94fdc856884df63afc5c5fef.html.

¹⁴ <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08da970e-f936-0b79-3d1f-6500119647df>

Zamawiający przed otwarciem ofert, tj. 30 września 2022 r. o godz. 10:00, udostępnił na platformie przetargowej Szpitala¹⁵ informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia¹⁶. Informacja z otwarcia ofert sporządzona została 30 września 2022 r. W ramach przedmiotowego zamówienia wpłynęła jedna oferta.

W dniu 11 października 2022 r. Zamawiający zamieścił na swojej platformie przetargowej informację z otwarcia ofert¹⁷. Wybrana została oferta złożona przez Zakład Budownictwa Ogólnego Sławomir Białasik, ul. Lniana 4, 64-100 Leszno. Wykonawca i jego oferta spełniała wymogi formalne i była zgodna z zapisami treści SWZ. Oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na podstawie kryterium oceny ofert określonym w SWZ w rozumieniu art. 239 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena oferty mieściła się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przesłane do Wykonawcy 10 października 2022 r. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone 11 października 2022 r. na platformie przetargowej Szpitala oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych²⁴ października 2022 r. pod nr 2022/BZP 00405598/01¹⁸.

Umowa z Wykonawcą na realizację przedmiotowego zamówienia została zawarta 18 października 2022 r.

Przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji zatwierdzonym 24 października 2022 r.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych¹⁹ Zamawiający zobowiązany był do opublikowania w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania umowy²⁰. W toku czynności kontrolnych ustalono, że przedmiotowe ogłoszenie zostało opublikowane 05 października 2023 r., tj. po obowiązującym terminie²¹.

3. Prawdopodobieństwo wydatkowania i rozliczenia środków otrzymanych na wykonanie zadania.

Zgodnie z przyjętą metodyką kontroli sprawdzeniu poddano 100% wydatków poniesionych z FPCovid-19 na podstawie Umowy na realizację zadania inwestycyjnego. W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie

¹⁵ https://szpital-nowasol-pzp.logintrade.net/zapytania_email,100050,8c85abec94fdc856884df63afc5c5fef.html

¹⁶ art. 222 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z 11 września 2019 r. (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

¹⁷ https://szpital-nowasol-pzp.logintrade.net/zapytania_email,100050,8c85abec94fdc856884df63afc5c5fef.html

¹⁸ <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dab593-e110-54fd-22d9-370011098806>

¹⁹ Art. 448 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 1129 ze zm.)

²⁰ Zgodnie z protokołem końcowego odbioru robót termin wykonania umowy to 17 lutego 2023 r.

²¹ <https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/id/08dbc590-a956-8692-14aa-250011e332b7>

podstawowym z możliwością negocjacji Szpital podpisał 18 października 2022 r. Umowę z Wykonawcą²² na roboty budowlane polegające na remoncie i przebudowie 4 sal chorych na izolatki w oddziałach WS SP ZOZ w Nowej Soli. Umowa została zmieniona Aneksem nr 1 z 24 października 2022 r., Aneksem nr 2 z 06 grudnia 2022 r. oraz Aneksem nr 3 z 31 stycznia 2023 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określała dokumentacja projektowa, która stanowiła załączniki do Umowy i dotyczyła:

- izolatki Dział Położniczo-Ginekologiczny,
- izolatki Dział Neurologiczny,
- izolatki Dział Reumatologiczny²³,
- izolatki Dział Urazowo-Ortopedyczny.

Ukończenie przedmiotu Umowy uzależniono od przeprowadzenia w formie protokolarnej odbioru końcowego, po tym jak Wykonawca powiadomi Zamawiającego o gotowości do jego przeprowadzenia. Termin wykonania zleconych prac ustalono do 15 marca 2023 r.²⁴ Częściowy odbiór przedmiotu Umowy potwierdzono sporządzając 02 grudnia 2022 r. protokół częściowego odbioru robót. W dokumencie potwierdzono prawidłowość robót wykonanych o łącznej wartości 214 174,26 zł netto (263 434,34 zł brutto) oraz ustalono zaawansowanie robót od początku budowy na poziomie 45%. Następnie 17 lutego 2023 r. sporządzono protokół końcowego odbioru robót, w którym potwierdzono zgodność wykonanych robót z Umową oraz dokumentacją projektową o wartości 213 289,72 zł netto (262 346,36 zł brutto). W dokumencie potwierdzono również dotrzymanie terminu wykonania robót przez Wykonawcę oraz brak usterek. Okres gwarancji jakości wykonanych robót ustalono na 24 miesiące od daty odbioru. W ramach realizacji Umowy Wykonawca wystawił fakturę nr 1/12/2022 w dniu 05 grudnia 2022 r. z terminem płatności do 04 stycznia 2023 r. oraz fakturę nr 3/02/2023 w dniu 17 lutego 2023 r. z terminem płatności do 19 marca 2023 r. Zapłaty dokonano kolejno w dniach 04 stycznia 2023 r. oraz 07 marca 2023 r. Szpital sporządził dokument *OT-przyjęcie środka trwałego ulepszenie środka trwałego w ramach inwestycji pn. „Remont i przebudowa 4 sal chorych na izolatki w oddziałach WS SP ZOZ w Nowej Soli”*²⁵ oraz wprowadzono zmiany do ewidencji środków trwałych kontrolowanej Jednostki²⁶. Rozliczenie wykorzystanych środków z FPCovid-19 sporządzono 21 kwietnia 2023 r., a następnie zatwierdzono 08 maja 2023 r. Na podstawie dokonanej kontroli ustalono, że:

- wydatki zostały dokonane zgodnie ze złożonymi w trakcie realizacji zadania dokumentami,

²² Umowa sprzedaży nr 2022-68 z dnia 06.04.2022 r. na dostawę sprzętu medycznego do diagnostyki obrazowej.

²³ Aneksem nr 1 zmieniono zakres robót tj. zaniechano wykonania robót budowlanych w zakresie izolatki Dział Reumatologiczny z jednoczesnym wykonaniem dodatkowych robót budowlanych Izolatka Dział Położniczy.

²⁴ Aneksem nr 2 zmieniono termin wykonania przedmiotu Umowy, pierwotny termin ustalono do 07 grudnia 2022 r.

²⁵ Dokument OT nr 60/2023/ŚT z dnia 04.10.2023 r.

²⁶ Ulepszenie środka trwałego dokument OT1-00152/2023 z dnia 04.10.2023

- wydatki zostały dokonane zgodnie z postanowieniami wynikającymi z zawartej Umowy z Wykonawcą,
- przedłożone dowody księgowe zostały prawidłowo opisane wraz z adnotacją o dofinansowaniu ze środków z FPCovid-19,
- przedłożone dowody księgowe zostały sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym oraz zatwierdzone do wypłaty przez upoważnione osoby,
- wydatki zostały dokonane w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym z możliwością negocjacji w związku z art. 275 pkt 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych,
- realizowanie przez Wykonawcę przedmiotu Umowy zostało potwierdzone w protokole odbioru robót,
- zakończona inwestycja została wprowadzona jako ulepszenie do ewidencji środków trwałych Szpitala,
- zobowiązania wynikające z faktur zostały opłacone w całości w wymaganym terminie,
- środki zostały prawidłowo ujęte w wyodrębnionej dla zadania ewidencji księgowej,
- poprawne i kompletne rozliczenie wydatkowania środków z FPCovid-19 zostało złożone przez Szpital 25 kwietnia 2023 r. tj. w wymaganym terminie.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdziła prawidłowość rozliczenia środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

4. Rzeczowa realizacja zadania oraz wypełnienie obowiązku informacyjnego.

Dla potwierdzenia realizacji rzeczowej zadania, tj. remontu i przebudowy 4 sal chorych na izolatki w oddziałach WS SP ZOZ w Nowej Soli w ramach zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń - izolatki”, jednostka kontrolowana przekazała dokumentację fotograficzną²⁷.

Zgodnie z zapisami §8 umowy z Wojewodą Lubuskim, Szpital zobowiązany był do podjęcia działań informacyjnych określonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 maja 2021 r.²⁸

Szpital po zrealizowaniu zadania zamieścił na swojej stronie internetowej, w zakładce *Aktualności*, informację dotyczącą remontu i przebudowy 4 sal chorych na izolatki ze środków FPCovid-19²⁹.

Ponadto przedłożona przez jednostkę kontrolowaną dokumentacja fotograficzna potwierdza umieszczenie na terenie Szpitala (przy każdej wyremontowanej sali) informacji o zrealizowaniu zadania ze środków FPCovid-19.

Zespół kontrolny potwierdził podjęcie przez jednostkę kontrolowaną działań informacyjnych i promocyjnych w ramach zrealizowanego zadania sfinansowanego ze środków z FPCovid-19.

²⁷ Dokumentacja fotograficzna znajduje się w aktach kontroli.

²⁸ Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane z budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych (Dz.U z 2021 r. poz. 953).

²⁹ <https://szpital-nowasol.pl/modernizacja-izolatek-szpitalnych/>

IV. WNIOSKI

Działalność Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli w kontrolowanym zakresie została oceniona pozytywnie z uchybieniem. Oceny skontrolowanej działalności dokonano w oparciu o następujące ustalenie:

Stwierdzone uchybienie:

Nieterminowe opublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o wykonaniu umowy, czym naruszono art. 448 ustawy Prawo zamówień publicznych (s. 5).

W związku z powyższym zalecam³⁰:

Przestrzeganie przez Kierownika jednostki kontrolowanej terminu wynikającego z ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczącego publikowania ogłoszenia o wykonaniu umowy.

Jednocześnie informuję, że Kierownikowi jednostki kontrolowanej w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprawozdania przysługuje prawo przedstawienia stanowiska do tego dokumentu³¹.

wz. WOJEWODY LUBUSKIEGO

Wojciech Perczak

I Wicewojewoda Lubuski

³⁰ Art. 52 ust. 4 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224).

³¹ Art. 52 ust. 5 Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224).