



## WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., dnia 24 czerwca 2021 r.

Nasz znak: PER-I.431.6.2021.KAre  
Wasz znak: brak  
Sprawę prowadzi: insp. woj. Kamila Arendarska  
Telefon: 95 78 51 911  
e-mail: [kamila.arendarska@lubuskie.uw.gov.pl](mailto:kamila.arendarska@lubuskie.uw.gov.pl)

Pani  
**Izabella Słazak**  
Wójt Gminy Trzebiechów  
ul. Sulechowska 2  
66-132 Trzebiechów

### **Dotyczy: wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2020**

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz § 9 umowy nr 1/2020 zawartej w dniu 21 kwietnia 2020 roku pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Trzebiechów wraz z Aneksami nr 1 z dnia 07 sierpnia 2020 r. oraz Aneksami nr 2 z dnia 21 października 2020 r. w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2020 została przeprowadzona kontrola w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji ze środków Funduszu Pracy na realizację wydatków związanych z utworzeniem 18 nowych miejsc opieki w Przedszkolu Samorządowym z oddziałem żłobka w Trzebiechowie, ul. Sportowa 10, 66-132 Trzebiechów, a w szczególności w sprawdzono następujące zagadnienia:

#### **I. Sprawdzenie zgodności realizacji zadania:**

- 1) z umową o dofinansowanie zadania,
- 2) z przepisami prawa zamówień publicznych,
- 3) z przepisami ustawy o finansach publicznych,
- 4) z przepisami ustawy o rachunkowości,
- 5) z Rozporządzeniem w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

## **II. Przeprowadzenie oględzin wykonanych robót budowlanych, w tym:**

- 1) zgodność zakresu wykonanych robót z dokumentacją,
- 2) spełnienie warunków informacji i promocji,
- 3) sporządzenie protokołu z oględzin,
- 4) sporządzenie dokumentacji fotograficznej.

Kontrolę przeprowadzili:

- Kamila Arendarska – inspektor wojewódzki w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Przewodniczący Zespołu Kontrolującego na podstawie upoważnienia nr 37-1/2020 z dnia 11.03.2021 r.,
- Anna Janiak – inspektor w Wydziale Programów Europejskich i Rządowych Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - Członek Zespołu Kontrolującego na podstawie upoważnienia nr 37-2/2021 z dnia 11.03.2021 roku.

Kontrola przeprowadzona została w formie zdalnej w okresie od 17.03.2021 r. do 28.05.2021 roku.

## **Ocena kontrolowanej działalności.**

### **1. Złożenie oferty konkursowej, kalkulacji kosztów i programu inwestycji.**

W dniu 14.10.2019 r. Gmina Trzebiechów złożyła do Wojewody Lubuskiego ofertę konkursową wraz z kalkulacją kosztów i programem inwestycji dotyczącą dofinansowania ze środków Funduszu Pracy wydatków związanych z utworzeniem 18 nowych miejsc opieki w Przedszkolu Samorządowym z oddziałem żłobka w Trzebiechowie, ul. Sportowa 10, 66-132 Trzebiechów w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2020.

Koszty realizacji zadania wskazane w ofercie konkursowej wyniosły 690 723,29 zł w tym dofinansowanie na wydatki majątkowe dotyczące tworzenia miejsc 552.578,63 zł. Jednostka zobowiązała się do przekazania na realizację zadania środków własnych w kwocie 138 144,66 zł.

### **2. Umowa o dofinansowanie z Wojewodą.**

Gmina Trzebiechów w dniu 21 kwietnia 2020 r. zawarła z Wojewodą Lubuskim Umowę nr 1/2020 w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2020 roku dotacji ze środków Funduszu Pracy na dofinansowanie zadań w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2020. Przyznana wysokość dotacji środków Funduszu Pracy wyniosła 552 578,63 zł.

W związku z przeprowadzonym przetargiem zmniejszeniu uległa kwota zadania. W dniu 07.08.2020 r. został zawarty Aneks nr 1 do ww. umowy zmieniający zapisy § 1 oraz § 11. Wysokość dotacji ze środków Funduszu Pracy wyniosła 538 323,20 zł. Aneksem numer 1 zmieniono również termin realizacji rzeczowej zadania oraz termin dokonania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Termin realizacji rzeczowej zadania określony w Aneksie nr 1 do Umowy nr 1/2020 ustalono od dnia 01 maja 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r., natomiast termin dokonania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych do dnia 01 września 2020 r., przy czym stosownie do założeń Programu wpis ten mógł przypadać do dnia 31 stycznia 2021 r., a wykorzystanie dotacji ze środków Funduszu Pracy oraz środków własnych na to zadanie musiało nastąpić do dnia 31 grudnia 2020 r.

W dniu 21.10.2020 r. zawarto Aneks nr 2 do ww. umowy zmieniający zapisy § 2 ust. 1 i 2 dotyczące zmiany terminu realizacji rzeczowej zadania oraz terminu dokonania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Termin realizacji rzeczowej zadania określony w Aneksie nr 2 do Umowy nr 1/2020 ustalono od dnia 01 maja 2020 r. do dnia 14 września 2020 r., natomiast termin dokonania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych do dnia 14 września 2020 r.

### **3. Realizacja zamówień publicznych.**

#### **3.1 Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych.**

Na podstawie dokumentacji przetargowej wyłonienie wykonawcy robót budowlanych nastąpiło z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Czynności związane z badaniem i oceną oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonane zostały przez członków Komisji przetargowej powołanej w dniu 24 stycznia 2020 r. na podstawie Zarządzenia nr 120.2.2020 Wójta Gminy Trzebiechów.

Ogłoszenie o zamówieniu dla inwestycji pn. Budowa żłobka i przedszkola w m. Trzebiechów na dz. Nr 102/5 zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 24 stycznia 2020 r. (Nr ogłoszenia: 505887-N-2020)

Ponadto ogłoszenie zostało zamieszczone w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej [www.bip.trzebiechow.pl](http://www.bip.trzebiechow.pl) od dnia 24.01.2020 r. do dnia 06.02.2020 r.

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 06 lutego 2020 r. godz. 11:00 na przedmiotowe zadanie zostały złożone 3 oferty.

Kryteriami wyboru najkorzystniejszej oferty były: cena - 60% i gwarancja - 40%.

Przebieg postępowania przetargowego udokumentowano protokołem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z którym:

- nie wystąpił przypadek wykluczenia wykonawcy,
- zamawiający nie odrzucił żadnej oferty,
- nie wniesiono odwołania.

Na podstawie analizy złożonych ofert Komisja przetargowa, jako najkorzystniejszą wybrała ofertę, którą złożył Zakład Remontowo Budowlany Piotr Poniedziałek, Jaromierz 13, 64-255 Kopanica Siedlec za cenę ryczałtową brutto: 2.330.000,00 zł, okres gwarancji – 60 miesięcy.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało zamieszczone w dniu 28.02.2020 r. na stronie zamawiającego [www.bip.trzebiechow.pl](http://www.bip.trzebiechow.pl).

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w BZP w dniu 20 kwietnia 2020 r. pod nr 510067245-N-2020.

Z przedłożonej dokumentacji postępowania przetargowego wynika, że Gmina Trzebiechów przeprowadziła przetarg z zastosowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), tj. w szczególności:

- wszystkie osoby biorące udział w postępowaniu złożyły oświadczenia wymagane art. 17 ust. 2 ustawy,
- zamieszczono i przekazano do publikacji ogłoszenia wymagane przepisami ww. ustawy,
- specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) opracowana została zgodnie z art. 36 ww. ustawy.

W dniu 06 marca 2020 r. Gmina Trzebiechów zawarła umowę nr SK 032.7.2020 z wybranym w postępowaniu przetargowym wykonawcą tj. Zakładem Remontowo Budowlanym Piotr Poniedziałek, Jaromierz 13, 64-255 Kopanica, w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na 17 sierpnia 2020 r.

Za wykonanie przedmiotowego zakresu umowy strony ustaliły wynagrodzenie ryczałtowe wynikające z oferty wykonawcy, kwota brutto oferty 2.330.000,00 zł, termin realizacji przedmiotu zamówienia to 17 sierpnia 2020 r. Do umowy zostały zawarte 3 aneksy.

W dniu 26 marca 2020 r. zawarto Aneks nr 1 zmieniający zapisy § 6 ust. 1 dotyczące zmiany w zakresie osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania.

W dniu 09 kwietnia 2020 r. zawarto Aneks nr 2 zmieniający zapisy § 10 ust. 1 dotyczące zmiany warunków umowy w zakresie płatności tj. sposobu wypłacania wynagrodzenia wykonawcy.

W dniu 10 sierpnia 2020 r. zawarto Aneks nr 3 zmieniający zapisy § 2 ust. 1 dotyczące zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Zgodnie z aneksem termin realizacji przedmiotu zamówienia ustalono na 17 wrzesień 2020 r. Zmiany dotyczące wydłużenia terminu zakończenia robót o 30 dni zostały dokonane w oparciu o wniosek złożony przez wykonawcę w dniu 08 sierpnia 2020 r. i zaakceptowane przez Gminę Trzebiechów.

Zespół kontrolujący potwierdza prawidłowość przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy zamówienia.

#### **4. Realizacja zadania.**

Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji zadania z dnia 15 lutego 2021 r. w ramach inwestycji został wybudowany budynek parterowy o łącznej powierzchni zabudowy 740,10 m<sup>2</sup> i łącznej powierzchni użytkowej 649,60 m<sup>2</sup> oraz kubaturze 4476,85 m<sup>3</sup>. Powierzchnia użytkowa żłobka wynosi 96,73 m<sup>2</sup>, natomiast powierzchnia użytkowa przedszkola wynosi 238,18 m<sup>2</sup>. Części wspólne obiektu tj. korytarz, przedsionek, hol itp. to 314,69 m<sup>2</sup> (koszt inwestycji w zakresie powierzchni wspólnych w 100% został sfinansowany ze środków własnych Gminy Trzebiechów). Zakres inwestycji obejmował wykonanie następujących robót budowlanych: roboty ziemne, stan zero, mury parteru, dach, stolarka, ścianki działowe, tynki oblicowania, elewacja, elementy zewnętrzne, wewnętrzna instalacja gazowa, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja hydrantowa, technologia kotłowni, instalacja wodno-kanalizacyjna, instalacja wentylacji, instalacja elektryczna, roboty przyłączeniowe do sieci wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej, budowa parkingu. Powierzchnia użytkowa żłobka wynosi 96,73 m<sup>2</sup> z czego: sala zabaw + pomieszczenie sypialniane: 76,18 m<sup>2</sup>, pomieszczenie dla matek karmiących: 3,50 m<sup>2</sup>, magazyn pościeli czystej: 2,37 m<sup>2</sup>, pomieszczenie sanitarne: 14,68 m<sup>2</sup>. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa.

W toku kontroli stwierdzono uchybienie przepisom § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy ze zmianami tj.: w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci stwierdzono brak osłon ochraniających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym na grzejnikach centralnego ogrzewania.

##### **4.1. Protokoły odbioru robót budowlanych.**

Protokół odbioru częściowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa żłobka i przedszkola w m. Trzebiechów na dz. nr 102/5” z dnia 20.04.2020 r. Protokół odbioru potwierdza wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z projektem i warunkami umowy.

Protokół nr 2 odbioru częściowego zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa żłobka i przedszkola w m. Trzebiechów na dz. nr 102/5” z dnia 07.07.2020 r. Protokół odbioru potwierdza wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z projektem i warunkami umowy.

W dniu 11 września 2020 r. wykonawca robót budowlanych zawiadomił inwestora o zakończeniu robót dotyczących przedmiotowego zadania. Zgodnie z Protokołem końcowym odbioru robót, komisja odbiorowa w dniu 14 września 2020 r. odebrała zadanie pn.: „Budowa żłobka i przedszkola w m. Trzebiechów na dz. nr 102/5” zrealizowanego na podstawie umowy z wykonawcą nr SK 032.7.2020 z dnia 06 marca 2020 r. Protokół odbioru potwierdza wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z projektem i warunkami umowy.

## **5. Rozliczenie finansowe zadania.**

### **5.1 Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków dotacji ze Funduszu Pracy oraz wkładu własnego (§ 4 ust. 4 Umowy).**

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 4 Umowy Gmina zobowiązana była do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków realizowanych ze środków dotacji oraz wkładu własnego dotyczących realizacji zadania w sposób przejrzysty, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych, zgodnie z art. 152 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.).

Gmina przedstawiła wydruki z systemu finansowo – księgowego: Księgowość budżetowa, wersja: 2019.1.7.514.606, Usługi Informatyczne INFO-SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek sp. j. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. Z przedstawianych przez Gminę Trzebiechów wydruków wynika, iż dla wydatków związanych z utworzeniem 18 nowych miejsc opieki w Przedszkolu Samorządowym z oddziałem żłobka w Trzebiechowie, ul. Sportowa 10, 66-132 Trzebiechów w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2020 prowadzona jest ewidencja księgowa pozwalająca na wyodrębnienie i analizę operacji rachunkowych.

W ewidencji księgowej ujęto zarówno wydatki przedstawione do refundacji w ramach Programu „Maluch +" 2020 jak i wydatki niekwalifikowane w ramach przedmiotowego zadania, ale dotyczące inwestycji budowy żłobka.

Całkowita wartość inwestycji wynikająca z ewidencji księgowej i przedstawionego dokumentu OT – przyjęcie środka trwałego z dn. 14.09.2020 r. wyniosła 2.435.266,80 zł.

## **5.2 Wnioski o wypłatę dotacji.**

Na podstawie złożonego przez Gminę Trzebiechów w dniu 10 listopada 2020 roku wniosku o wypłatę dotacji na kwotę 538.323,20 zł oraz Sprawozdania z realizacji zadania z dnia 15 lutego 2021 r. całkowity koszt kwalifikowalny realizacji zadania wyniósł 672.904,00 zł, w tym:

- 538.323,20 zł dotacja ze środków Funduszu Pracy,
- 134.580,80 zł środki własne.

Dotacja ze środków Funduszu Pracy dotycząca wydatków związanych z utworzeniem 18 nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 została przelana w dniu 27.11.2020 r. na wskazany w umowie przez Gminę rachunek bankowy. Udział dotacji w wydatkach kwalifikowalnych zadania stanowił 80%. Do wniosków o wypłatę dotacji przedłożono kopie faktur wraz z wyciągami bankowymi potwierdzającymi zapłatę, protokoły odbioru częściowego oraz końcowego, umowę z wykonawcą robót budowlanych wraz z aneksami. Przedstawione do refundacji w ramach wniosku o wypłatę dotacji dokumenty finansowo - księgowo zawierają prawidłowe dekretacje i świadczą o faktycznie poniesionych wydatkach na realizację kontrolowanego zadania.

## **5.3 Zestawienie poniesionych kosztów na realizację inwestycji.**

Gmina Trzebiechów poniosła wydatki w kwocie **538 323,20 zł**. Szczegółowe zestawienie faktur stanowi załącznik nr 1 do niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji ze środków Funduszu Pracy, przyznanej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch +" 2020.

## **6. Oddanie zadania do użytkowania.**

Zadanie zostało oddane do użytkowania zgodnie z decyzją nr pin.bzg.bsz.5121.042.2020-1571 z dnia 10 września 2020 r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Zielonej Górze na podstawie, której udzielono Gminie Trzebiechów pozwolenia na użytkowanie wybudowanego budynku przedszkola z oddziałem żłobka, usytuowanego na terenie działki nr 102/5 w m. Trzebiechów oraz protokołu końcowego odbioru robót z dnia 14 września 2020 r.

## **7. Przekazanie uchwały w sprawie utworzenia żłobka i uzyskanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.**

Gmina Trzebiechów przedstawiła Uchwałę NR XV/123/2020 Rady Gminy w Trzebiechowie z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Trzebiechowie, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Trzebiechów oraz nadania mu statutu.

Zaświadczeniem nr 17065/Z z dnia 14.09.2020 r. potwierdzono dokonanie wpisu instytucji do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Liczba nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi wynosi 18.

Zespół kontrolujący potwierdził prawidłowość wykorzystania przekazanej dotacji ze środków Funduszu Pracy oraz zgodność zrealizowanego zadania z Resortowym programem rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch +” 2020 oraz Umową nr 1/2020 zawartą w dniu 21 kwietnia 2020 r. pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Gminą Trzebiechów wraz z Aneksami nr 1 z dnia 07 sierpnia 2020 r. oraz Aneksami nr 2 z dnia 21 października 2020 r.

## **8. Kontrola w miejscu realizacji inwestycji.**

W dniu 13 maja 2021 r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespół kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz dokumentacji przedstawionej przez jednostkę. W trakcie oględzin stwierdzono uchybienia polegające na braku osłon ochraniających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym na grzejnikach centralnego ogrzewania opisane w pkt. 4 niniejszego Projektu Wystąpienia Pokontrolnego.

Na miejscu realizacji zadania, Zespół Kontrolujący potwierdził dopełnienie przez jednostkę warunków promocyjnych zawartych w § 4 ust. 3 umowy o dofinansowanie tj. umieszczono tablicę z informacją o korzystaniu z dofinansowania z Programu Maluch+ 2020, wg wzoru określonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Ponadto na miejscu realizacji inwestycji sporządzono Protokół z oględzin oraz dokumentację fotograficzną, które stanowią akta kontroli.

## **9. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień:**

Uchybienie przepisom § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy ze zmianami tj.: w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci stwierdzono brak osłon ochraniających przed bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym na grzejnikach centralnego ogrzewania.

## **10. Zalecenia**

Działając na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 15. 07.2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r, poz. 224), oraz w związku ze stwierdzonym uchybieniem przepisom § 2 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy ze zmianami, zobowiązuję do zamontowania osłon ochraniających przed



bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym na grzejnikach centralnego ogrzewania.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 15.07.2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r, poz. 224), o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych wraz dokumentacją fotograficzną, podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, proszę powiadomić w terminie 14 dni liczonych od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, kontrolowaną działalność ocenia się pozytywnie z uchybieniem.

**Pouczenie :**

Zgodnie z przepisami Art. 48 Ustawy z dnia 15.07.2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r, poz. 224), od niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**WOJEWODA LUBUSKI**

Władysław Dajczak  
*/podpisano podpisem elektronicznym/*