



## **WOJEWODA LUBUSKI**

Gorzów Wlkp., 16 sierpnia 2012 r.

GN-V.431.2.2012.JWys

**Pan  
Stanisław Tomczyszyn  
Członek Zarządu  
Województwa Lubuskiego**

### **WYSTĄPIENIE POKONTROLNE**

Kontrolujący: Jan Wyszynski – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodniczący zespołu kontrolnego oraz Stanisław Ganczarski - inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., działając na podstawie upoważnień nr 214-1/2012 i 214-2/2012 przeprowadzili w okresie od 12 czerwca 2012 r. do 29 czerwca 2012 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze kontrolę problemową w podległych jednostkach tj.: Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2 B, 65-514 Zielona Góra oraz Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp., ul. Myśliborska 52, 66-400 Gorzów Wlkp. Ponadto skontrolowano Inspektoraty Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp., ul. Mazowiecka 2, 66 - 400 Gorzów Wlkp. Kontrola dotyczyła „Realizacji zadań w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji podstawowych oraz inwestycji melioracyjnych realizowanych przez samorząd województwa jako zadania z zakresu administracji rządowej, w tym z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” oraz „Programu dla Odry 2006”. Kontrolą objęto zadania zrealizowane w 2011 roku.

Działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (*Dz. U. Nr 185, poz. 1092*), przekazuję Panu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Kontrolowana działalność Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2B w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji podstawowych oraz inwestycji melioracyjnych realizowanych przez samorząd województwa jako zadania z zakresu administracji rządowej, w tym z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” oraz „Programu dla Odry 2006” została oceniona pozytywnie z uchybieniami.

Kontrolowana działalność Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp., ul. Mazowiecka 2 w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji podstawowych – stacji pomp została oceniona pozytywnie z uchybieniami.

W dniach od 12.06.2012 r. do 26.06.2012 r. kontrolujący przeprowadzili zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na 2012 rok „Ocenę i badanie przekazanych środków finansowych na realizację zadań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013”

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w 2011 r. w ramach PROW 2007-2013 realizował 10 zadań inwestycyjnych, w tym:

1. „Rzeka Lubsza – odbudowa (modernizacja) rzeki” na długości 3,4 km, gm. Jasień.
2. „Kanał Zimna Woda – odbudowa i rekonstrukcja kanału w km 4+260 – 13+240”, na długości 9,0 km, gm Dąbie.
3. „Rzeka Maszewka – rekonstrukcja i odbudowa rzeki w km 0+000 – 3+300”, na długości 3,3 km, gm. Maszewo.
4. „Kanał Borkowski – Głuchowski – Klenica – przebudowa i odbudowa kanałów - etap I”, na długości 13,83 km, gm. Trzebiechów i gm. Bojadła.
5. „Przebudowa Kanału D w km 6+310 – 9+111”, gm. Sulechów.
6. „Młynkowo – etap I – modernizacja i odbudowa wału rzeki Odry” na długości 1,87 km, gm. Bojadła
7. „Rzeka Szprotawka – etap II – odbudowa (modernizacja i rekonstrukcja rzeki) w km 2+064 – 18+670”, gm. Szprotawa.
8. „Gorzów – Jasieniec – modernizacja prawostronnego wału rzeki Warty w km wału 39+700 – 46+000”, gm. Bogdaniec i m. Gorzów Wlkp.

9. „Warniki – Witnica I – przebudowa z rozbudową wału przeciwpowodziowego rzeki Warty od km 16+900 do km 22+760”, gm. Witnica i m. Kostrzyn.

10. „Kanał Pulsa – modernizacja i odbudowa w km 7+573 – 18+231”, gm. Zwierzyn.

W trakcie kontroli stwierdzono, że wykonawcy realizowanych zadań zostali wyłonieni w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź. zm.*) w trybie przetargów nieograniczonych. Po dokonaniu analizy źródłowych materiałów kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń co do ich przeprowadzenia. Na wykonanie zadań zawarto umowy zgodnie z wynikami przeprowadzonych postępowań przetargowych. Odbiory robót przeprowadzano komisyjnie protokołami odbioru końcowego.

W 2011 roku pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili lustrację 4 niżej wymienionych realizowanych zadań, tj.:

- „Kanał Borkowski – Głuchowski – Klenica – przebudowa i odbudowa kanałów - etap I”, na długości 13,83 km, gm. Trzebiechów i gm. Bojadła,
- „Młynkowo – etap I – modernizacja i odbudowa wału rzeki Odry na długości 1,87 km, gm. Bojadła,
- „Gorzów – Jasieniec – modernizacja prawostronnego wału rzeki Warty w km wału 39+700 – 46+000”, gm. Bogdaniec i m. Gorzów Wlkp.,
- „Rzeka Lubsza – odbudowa (modernizacja) rzeki” na długości 3,4 km, gm. Jasień,

stwierdzając, że roboty wykonywane były zgodnie z opracowanym harmonogramem robót. Zafakturowane roboty były potwierdzone protokołami odbiorów wykonanych robót. Jakość wykonanych robót nie budziła zastrzeżeń.

Podczas kontroli w dniu 26.06.2012 r. kontrolujący przeprowadzili oględziny realizowanego zadania „Warniki – Witnica I - przebudowa i rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Warty w km 16+900 – 22+760”. W wyniku oględzin ustalono, że z wartości zadania 20 000 200 zł zostały wykonane roboty ziemne w km od 16 +900 do 22+760, w tym w 100 % wykonano uszczelnienie skarpy odwodnej oraz na koronie wału wykonano drogę na długości 1650 m. Obecnie trwają roboty polegające na wykonaniu parkingów i zatok turystycznych, plantowanie skarp i obsiew mieszkankami traw. Na dzień kontroli zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w 50 %, tj. na wartość 9 444 000 zł. Wykonawca planuje zakończenie zadania w br. – umowny termin wykonania zadania to 30.11.2013 r. Aktualne zaawansowanie robót gwarantuje wykonanie zadania. W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu faktycznego za pomocą dokumentacji fotograficznej.

Podczas kontroli stwierdzono, że Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w rocznym planie inwestycyjnym na 2011 rok ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, uzgodnionym z Wojewodą Lubuskim, zaplanował kwotę 41 006 000 zł, z czego w 2011 roku wykorzystał 34 336 567,75 zł. Nie wykorzystana kwota, to 6 669 432 zł, którą LZMiUW w Zielonej Górze planuje zaangażować w ramach kolejnych wniosków o dofinansowanie inwestycji po ogłoszeniu naboru przez jednostkę wdrażającą PROW.

Zarząd Województwa Lubuskiego w dniu 2 listopada 2011 roku powiadomił Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze o składaniu wniosków na dofinansowanie inwestycji w ramach PROW 2007-2013 w trybie zamkniętym w dniach od 4 listopada do 30 grudnia 2011 r. W związku z powyższym Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze jako beneficjent złożył:

- w dniu 28.12.2011r. dwa wnioski na zadania: „Postomia – odbudowa rzeki w km 27+950 – 31+087 i „Oksza – budowa nowej przepompowni”,
- w dniu 30.12.2011 r. kolejne dwa na zadania: „Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego rzeki Odry od km 478,0 do 482,2 w rejonie Dobrzęcina – Pomorsko gm. Czerwieńsk” i „Kanał Zimny Potok – etap II – odbudowa kanału w km 7+215 do 19+650, gm. Dąbie i Czerwieńsk”.

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przekazał w dniu 4.06.2012 r. Lubuskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze trzy decyzje Marszałka Województwa Lubuskiego z dnia 30 maja 2012 r. kończące procedury przyznania pomocy finansowej na realizację niżej wymienionych zadań ze środków PROW. Dotyczyły one:

1. „Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 478,0 do km 482,2 w rejonie m. Dobrzęcina – Pomorsko, gm. Czerwieńsk” z terminem zakończenia realizacji zadania do dnia 30 grudnia 2013 r.
2. „Postomia – odbudowa rzeki w km 27+950 – 31+087” z terminem zakończenia realizacji zadania do dnia 30 grudnia 2013 r.
3. „Oksza – budowa nowej przepompowni” z terminem zakończenia realizacji zadania do dnia 30 grudnia 2014 r.

Zdaniem kontrolujących zachodzi obawa, że limit środków na lata 2007 – 2013 przyznany dla województwa lubuskiego w wysokości 36 077 500 EURO na działania „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi” objętego „Programem

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013”, ze względu na długie okresy postępowania przy procedurach przyznania przez Jednostkę wdrażającą PROW pomocy finansowej na realizację zadań inwestycyjnych oraz ze względu na opóźnienia w ogłaszaniu terminów procedur przetargowych, może zostać nie wykorzystany. Ponadto należy dodać, że już w 2010 roku nie wykorzystano 30 000 000 złotych na realizację planowanych inwestycji melioracyjnych w ramach PROW 2007-2013. Sytuacja ta powtórzyła się również w roku 2011, gdzie nie wykorzystanych zostało 6 669 432 złotych.

Dodać należy, że podobna sytuacja z wykorzystaniem środków z PROW 2007-2013 zaistniała również w bieżącym roku. Plan realizacji zadań inwestycyjnych w ramach PROW 2007-2013 na 2012 r. został opracowany na kwotę 57 316 000 złotych, z tego: siedem zadań na planowaną kwotę 25 341 000 złotych jest kontynuowanych, trzy zadania nowo rozpoczęte na wartość 5 215 000 zł nie mają wyłonionych jeszcze wykonawców. Na pozostałą kwotę 26 760 000 złotych Marszałek Województwa Lubuskiego nie wydał dotąd stosownych decyzji. Wobec powyższego zachodzi obawa, że te środki nie będą wykorzystane także w bieżącym roku.

W budżecie Wojewody Lubuskiego na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych podstawowych w 2011 r. wydzielono kwotę 9 130 000 zł (*ustawa budżetowa na 2011 r. z dnia 20 stycznia 2011 r. Dz. U. Nr 29 poz. 150*). Z rezerwy celowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją Ministra Finansów FS2/4135/43-08/KDR/11/1967 z dnia 30 marca 2011 r. Województwo Lubuskie otrzymało 14 892 000 zł. Ponadto, Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze pozyskał dodatkowe środki w kwocie: 94 000 zł z Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji w Zielonej Górze, 50 000 zł z Gminy Żary, 35 000 zł z Urzędu Miejskiego w Żarach, 12 600 zł z Gminy Wschowa oraz 15 700 zł od Starostwa Powiatowego we Wschowie. Łączna kwota na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych w 2011 r. wyniosła 24 229 300 złotych.

Ze środków tych Marszałek Województwa Lubuskiego wydzielił 1 481 409 zł dla Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp., która utrzymuje i eksploatuje 26 stacji pomp melioracyjnych w północnej części województwa. Natomiast na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych pozostała kwota 22 748 009 zł.

W trakcie kontroli, po dokonaniu analizy dokumentów oraz lustracji wykonanych robót konserwacyjnych w terenie ustalono, że w 2011 roku wykonano konserwację rzek i kanałów na długości 1 476,6 km za wartość 12 049 952 zł oraz konserwację 576,6 km wałów przeciwpowodziowych za wartość 2 978 023 zł. Kwotę 7 702 974 zł wydatkowano

na utrzymanie i eksploatację melioracyjnych stacji pomp, z tego 5 404 132 zł na energię elektryczną; 16 530 zł przeznaczono na program „Bezrobotni dla gospodarki wodnej”, 473 zł to opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Stwierdza się, że planowane środki na 2011 rok zostały w pełni wykorzystane.

Jesienią 2011 roku pracownicy Wydziału Gospodarki Nieruchomościami LUW w Gorzowie Wlkp. przeprowadzili lustrację wykonanych robót konserwacyjnych na rzekach i kanałach oraz wałach przeciwpowodziowych na terenie wszystkich Inspektoratów Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze (notatki z przeprowadzonych lustracji znajdują się w aktach kontroli). Kontrolujący nie wnieśli znaczących uwag do jakości wykonanych robót, prowadzonej dokumentacji oraz wyboru wykonawców na zlecane roboty.

Niemniej jednak należy zwiększyć nadzór nad technicznym wykonywaniem robót konserwacyjnych. Dotyczy to przede wszystkim zachowania odpowiedniego nachylenia skarp rowów, odpowiedniego ułożenia i rozplantowania urobku, jak i zachowania odpowiednich rzędnych i szerokości dna rowów. W ostatnim okresie zauważa się, że wykonywane roboty prowadzone są niezgodnie z normami i sztuką melioracyjną.

Należy też zwrócić baczną uwagę na prawidłowe prowadzenie dokumentacji z realizowanych zadań w podległych Inspektoratach.

W dniu 14.06.2012 r. kontrolujący przeprowadzili kontrolę Inspektoratu Eksploatacji Stacji Pomp w Sulechowie. W trakcie kontroli przeprowadzono lustrację melioracyjnych stacji pomp w Brodach, Bródkach i Będowie. W stacjach tych w 2011 roku przeprowadzone były w oparciu o protokoły konieczności remonty agregatów i stacji transformatorowych, gdyż zostały zdewastowane przez nieznanych sprawców. Konieczność natychmiastowego podjęcia działań spowodowanego wysokim stanem wód w Odrze wymagała wyrażenia zgody Dyrektora Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze na zlecenie wykonywania remontu stacji pomp wybranemu wykonawcy bez przeprowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego w trybie wyboru wykonawcy (regulamin wewnętrzny LZMiUW w Zielonej Górze). Zgoda została udzielona a na wykonanie robót zawarta została umowa z wykonawcą. Roboty zostały wykonane w krótkim terminie i odebrane komisyjnym protokołem końcowego odbioru.

W 2011 roku Inspektorat Eksploatacji Stacji Pomp w Sulechowie na działalność i utrzymanie 16 stacji pomp otrzymał kwotę 815 000 złotych. Środki te zostały w pełni wykorzystane i rozliczone. Ponadto na terenie Inspektoratów: Sulechów, Krosno Odrzańskie

i Nowa Sól, Inspektorat Sulechów przeprowadził po kosztach własnych konserwację 77,5 km rzek i kanałów na wartość 46 517 zł oraz koszenie wałów przeciwpowodziowych na długości 125,9 km za wartość 121 113 złotych.

Do wykonywanych zadań przez Inspektorat Eksploatacji Stacji Pomp w Sulechowie oraz wydatkowania środków finansowych pochodzących z budżetu Państwa na utrzymanie i eksploatację melioracyjnych stacji pomp kontrolujący nie wnoszą uwag.

W dniu 20 czerwca 2012 r. przeprowadzono kontrolę w Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp., ul. Mazowiecka 2 - jednostce budżetowej Województwa Lubuskiego powołanej uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego Nr LVII/577/2010 z dnia 25.10.2010r. Do zadań jednostki należy utrzymanie i eksploatacja 26 stacji pomp melioracyjnych położonych w północnej części województwa.

W 2011 roku Marszałek Województwa Lubuskiego ze środków finansowych na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji wodnych podstawowych przeznaczył 1 481 409 zł dla Melioracji Lubuskiej. Z kwoty tej na działalność statutową Melioracji Lubuskiej wykorzystano 1 464 807 złotych. Natomiast nie wykorzystane 16 602 zł zostało zwrócone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, jako nie wykorzystana dotacja celowa z budżetu Państwa.

Kontrolujący zwrócili uwagę na nieprawidłowości dotyczące odpłatnego świadczenia usług przez Meliorację Lubuską na rzecz Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Oddział Gorzów Wlkp. Z przedłożonych dokumentów wynika, że w dniu 1 kwietnia 2011 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy LZMiUW w Zielonej Górze Oddział w Gorzowie Wlkp., a Melioracją Lubuską w sprawie utrzymania i konserwacji oraz usuwania awarii melioracyjnych stacji pomp. Na podstawie tego porozumienia LZMiUW Oddział Gorzów Wlkp. w 2011 roku zlecał roboty konserwacyjne i remontowe Melioracji Lubuskiej na łączną wartość 242 659 złotych. Melioracja Lubuska zlecone roboty winna wykonywać w ramach obowiązków statutowych, na które otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 1 481 409 złotych. Uzyskane środki z prac zleconych zostały zakwalifikowane jako dochody budżetu państwa i odprowadzone na konto dochodu budżetu, a powinny być wykorzystane na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych w województwie. Zaistniałe nieprawidłowości zostały wykazane również przez kontrolę NIK przeprowadzoną w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w 2012 roku.

Przeprowadzone w dniu 20 czerwca 2012 roku w terenie oględziny czterech melioracyjnych stacji pomp wykazały, że w Polichnie Starym i Polichnie Nowym zostały wyremontowane pomieszczenia budynku. Na stacji pomp w Ludziszawicach w 2011 roku zainstalowano sterowanie automatyczne pracy agregatów, a w stacji pomp Polichno Nowe wykonano remont zespołów pompowych. Kapitałnego remontu wymaga budynek stacji pomp w Ludziszawicach. W trakcie kontroli stwierdzono prawidłowe utrzymanie stacji pomp, jak również samych obiektów, wokół panuje należyty porządek i czystość. Zdaniem kontrolujących, Melioracja Lubuska w 2012 roku winna zwrócić większą uwagę na pełne wykorzystanie środków celowych pochodzących z budżetu państwa na działalność statutową zgodnie z ich przeznaczeniem.

Z „Programu dla Odry 2006” w 2011 roku województwo lubuskie otrzymało 7 274 000 złotych. Środki te przeznaczono na realizację zadań inwestycyjnych takich jak:

- „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe miasta Bytom Odrzański – etap II” budowa wału przeciwpowodziowego na długości 2,04 km, na kwotę 359 894 zł - zadanie zakończone, realizowane w latach 2009 -2011,
- „Gorzów – Borek – Ciecierzycy – etap II – modernizacja wałów rzeki Warty na długości 4,0 km”, na kwotę 481 999 zł - zadanie zakończone, realizowane w latach 2009 - 2011,
- „Młynkowo etap II – odbudowa i modernizacja prawego odcinka wału przeciwpowodziowego w km 442,27 – 445,5 rzeki Odry” na kwotę 4 100 038 zł - zadanie realizowane w latach 2010 -2011,
- „Zbiorniki małej retencji gm. Czerwieńsk, zbiornik Stróżyna, zbiornik Czerwieńsk o poj. 108,3 tys. m<sup>3</sup>” na kwotę 365 605 zł – zadanie w trakcie realizacji.

Łącznie na inwestycje 2011 roku z „Programu dla Odry 2006” wydatkowano 5 307 537 złotych. Pozostałą kwotę w wysokości 1 965 013 zł przeznaczono na opracowanie dokumentacji dla przyszłych zadań inwestycyjnych dotyczących, przede wszystkim ochrony przeciwpowodziowej naszego województwa.

Otrzymane środki z dotacji celowej budżetu państwa na realizację zadań w ramach wieloletniego „Programu dla Odry 2006” zostały w pełni wykorzystane i rozliczone zgodnie z ich przeznaczeniem i zatwierdzonym planem inwestycyjnym przez Wojewodę Lubuskiego w uzgodnieniu z Pełnomocnikiem Rządu ds. Programu.

W ustawie budżetowej na 2011 rok na inwestycje z zakresu melioracji wodnych podstawowych przeznaczono kwotę 1 500 000 złotych. Z tego wydatkowano na opracowanie dokumentacji przyszłościowych 1 240 271 złotych, natomiast pozostałą kwotę w wysokości:



104 513 zł na odbudowę rzek i kanałów, 98 700 zł na przebudowę stacji pomp w Starym Polichnie i 56 513 zł na system monitorowania obiektów stacji pomp w południowej części województwa. Środki te zostały wykorzystane zgodnie z ich przeznaczeniem.

W celu uniknięcia w przyszłości uchybień, działając na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz § 23 ust. 3 pkt 1 zarządzenia Nr 457 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji działalności kontrolnej wykonywanej przez wojewodę wnioskuję o:

1. Przyspieszenie rozpatrywania składanych wniosków na dofinansowanie inwestycji melioracyjnych przez Departament PROW Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, co pozwoli na wcześniejsze rozpoczęcie tych inwestycji i pełne wykorzystanie środków finansowych pochodzących z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”.
2. Zwrócenie szczególnej uwagi na pełne wykorzystanie środków celowych z budżetu Państwa na konserwacje i remonty stacji pomp w północnej części województwa przez Meliorację Lubuską w Gorzowie Wlkp.
3. Zwiększenie nadzoru nad techniczną stroną wykonawstwa robót konserwacyjnych w urządzeniach melioracji wodnych podstawowych i prawidłowym prowadzeniem dokumentacji realizowanych zadań przez Inspektoraty Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), oczekuję w terminie 30 dni liczonych od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o wykorzystaniu wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Otrzymują:

**Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO**

1. Adresat.

2. Pan Janusz Marciniak Dyrektor Lubuskiego Zarządu  
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.

**Jan Świrepo**  
Wicewojewoda Lubuski

3. Pan Zbigniew Wierzbicki Dyrektor Melioracji Lubuskiej  
w Gorzowie Wlkp.

4. aa.