



WOJEWODA LUBUSKI

Gorzów Wlkp., dnia 23 lipca 2014 r.

GN-III.431.2.2014.SGan

Pan
Zygmunt Muszyński
p.o. Dyrektora Lubuskiego Zarządu
Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Zielonej Górze
ul. Ptasia 2B
65 – 514 Zielona Góra

Pan
Zbigniew Wierzbicki
Dyrektor
Melioracji Lubuskiej
w Gorzowie Wlkp.
ul. Mazowiecka 2
66-400 Gorzów Wlkp.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrolujący: Stanisław Ganczarski – starszy inspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. - przewodniczący zespołu kontrolnego oraz Jan Wyszyński – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., działając na podstawie upoważnień nr 119 -1/2014 i 119-2/2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. przeprowadzili w okresie od 16 kwietnia 2014 r. do 3 czerwca 2014 roku kontrolę problemową w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze w podległych jednostkach, tj.: Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2 B, 65-514 Zielona Góra oraz Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp., ul. Mazowiecka 2, 66-400 Gorzów Wlkp.

Ponadto kontrolą objęto Oddział Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gorzowie Wlkp., ul. Myśluborska 52, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz Inspektoraty Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze. Kontrolę przeprowadzono w zakresie „Realizacja w 2013 r. zadań w zakresie

utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji podstawowych oraz inwestycji melioracyjnych realizowanych przez samorząd województwa jako zadania z zakresu administracji rządowej, w tym z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013” oraz „Programu dla Odry 2006”. Kontrolą objęto zadania realizowane i zrealizowane w 2013 roku.

Działając na podstawie art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (*Dz. U. Nr 185, poz. 1092*), przekazuję Państwu niniejsze wystąpienie pokontrolne.

Kontrolowana działalność Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, ul. Ptasia 2B, 65-514 Zielona Góra w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji podstawowych oraz inwestycji melioracyjnych realizowanych przez samorząd województwa jako zadania z zakresu administracji rządowej, w tym: z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013” oraz „Programu dla Odry - 2006” została oceniona **pozytywnie z uchybieniami**.

Kontrolowana działalność Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp., ul. Mazowiecka 2 w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji podstawowych – 26 stacji pomp w północnej części województwa została oceniona **pozytywnie**.

W dniach od 16 kwietnia 2014 r. do 3 czerwca 2014 r. zgodnie z Rocznym Planem Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. na 2014 rok kontrolujący przeprowadzili kontrolę w zakresie: „Realizacja w 2013 r. zadań w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz inwestycji melioracyjnych realizowanych przez samorząd województwa, jako zadanie z zakresu administracji rządowej, w tym z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 oraz z „Programu dla Odry – 2006”.

Zgodnie z założeniami analizy przedkontrolnej postępowaniem kontrolnym objęto 30% zadań zrealizowanych w 2013 r. na obiektach melioracji wodnych podstawowych oraz będących w realizacji w ramach wieloletnich planów inwestycyjnych stanowiących strategiczne znaczenie w zabezpieczeniu województwa lubuskiego przed powodzią.

Z dokumentów źródłowych wynika, że w ustawie budżetowej na rok 2013 z dnia 25 stycznia 2013 r. – podpisanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 lutego 2013 r. (*Dz. U. z 5 lutego 2013 r. poz. 169*) na utrzymanie wód publicznych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych dla województwa lubuskiego zapisano środki w kwocie **9 000 000 zł.**

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 2013 r. na realizację wyżej wymienionego zadania z rezerwy celowej Ministerstwa wydzielił kwotę **14 418 000 zł.**

Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w 2013 r. pozyskał dodatkowe środki w kwocie **144 000 zł**, w tym: z Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Zielonej Górze w kwocie **94 000 zł** z przeznaczeniem na konserwację: rzeki Obrzyca, rzeki Gniłej Obry, Kanału Zawadka i Kanału Łąca oraz z Urzędu Miejskiego w Żarach kwotę **50 000 zł** z przeznaczeniem na konserwację rzeki Żarki oraz rzeki Czerwona Woda.

Z przyznanych środków dla województwa lubuskiego w kwocie **23 418 000 zł** oraz pozyskanych środków w kwocie **144 000 zł** przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Zarząd Województwa Lubuskiego przeznaczył:

- **1 481 980 zł** na Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. na utrzymanie i eksploatację 26 stacji pomp w północnej części województwa lubuskiego,
- **22 080 020 zł** dla Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze na utrzymanie wód publicznych i urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

W trakcie 2013 roku na wniosek Zarządu Województwa Lubuskiego środki przewidziane na utrzymanie wód publicznych i urządzeń melioracji podstawowych zostały zmniejszone z kwoty **22 080 020 zł** do kwoty **22 020 020 zł.**

Uzyskane ze zmniejszenia środki w kwocie **60 000 zł** Zarząd Województwa Lubuskiego przeznaczył na prace geodezyjno-kartograficzne przy aktualizacji rejestru powierzchniowego obwodów łowieckich na terenie województwa lubuskiego.

Z analizy dokumentów źródłowych udostępnionych do kontroli przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wynika, że w 2013 roku środki z rezerwy celowej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w łącznej kwocie **22 020 020 zł** wykorzystano na realizację poniższych zadań, w tym:

- **12 410 844,84 zł** na konserwację **1 881,202 km** rzek i kanałów, co stanowi **47,01%** stanu ewidencyjnego,
- **2 633 899,32 zł** na konserwację **648,770 km** wałów p. powodziowych, co stanowi **79,32%** stanu ewidencyjnego,
- **6 660 406,17 zł** na utrzymanie, eksploatację i remonty bieżące 42 czynnych stacji pomp mających zasadnicze znaczenie w ochronie przeciwpowodziowej, w tym:
 - 4 210 317,60 zł na energię elektryczną związaną z pompowaniem wody,
 - 1 536 092,35 zł na remonty i bieżące utrzymanie stacji pomp,
 - 913 996,22 zł na utrzymanie i eksploatację 16 stacji pomp położonych w południowej części województwa lubuskiego w ramach działalności Inspektoratu Eksploatacji Stacji Pomp w Sulechowie,
- **314 869,67 zł** na pozostałe zadania, w tym: - opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z pozwoleniami wodnoprawnymi, prace geodezyjne, kspertyzy, nadzór przyrodniczy i narzędzia dla bezrobotnych pracujących na rzecz gospodarki wodnej.

W dniach od 16 kwietnia 2014 r. do dnia 28 czerwca 2014 r. kontrolujący prowadzili kontrole w Lubuskim Zarządzie Melioracji w Zielonej Górze, w Oddziale LZMiUW w Gorzowie Wlkp. i podległych Inspektoratach Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych: Gorzów Wielkopolski, Krosno Odrzańskie, Lubsko, Nowa Sól, Sulechów, Eksploatacji Stacji Pomp Sulechów, Słubice, Zielona Góra i Żagań w zakresie realizacji w 2013 roku zadań w ramach środków finansowych przekazanych przez Wojewodę Lubuskiego na utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych podstawowych, w tym: utrzymanie stacji pomp (energia elektryczna, remonty, materiały eksploatacyjne), konserwację rzek i kanałów oraz konserwację wałów p. powodziowych.

Z analiz dokumentów źródłowych udostępnionych do kontroli przez Dział Eksploatacji Urzędzeń Melioracyjnych Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze, Zespół Eksploatacji Urzędzeń Melioracyjnych Oddziału w Gorzowie Wlkp. oraz podległe Inspektoraty Lubuskiego Zarządu Melioracji Urzędzeń Wodnych w Zielonej Górze wynika, że zamówienia publiczne były realizowane w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (*t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.*) lub przepisy wewnętrzne zawarte

w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze (*załącznik do zarządzenia nr 18/2009 Dyrektora LZMiUW w Zielonej Górze z dnia 29 kwietnia 2009 r.*).

W trakcie kontroli dokumentów kontrolujący stwierdzili niejednakowe stosowanie dokumentów w postępowaniach o udzielenie zamówień z konieczności.

W związku z powyższym kontrolujący proponują wprowadzenie jednakowych dokumentów w celu uściślenia procedur w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych z konieczności.

W trakcie oględzin w terenie stwierdzono małe stany wód w niektórych rowach melioracyjnych. Zdaniem kontrolujących należy w miarę możliwości przystąpić do systematycznych remontów i odbudowy urządzeń piętrzących będących w ewidencji Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze.

Ponadto na niektórych kanałach podstawowych istnieje potrzeba przywrócenia optymalnych przekrojów poprzecznych koryt konserwowanych kanałów w celu poprawy przepływów wód.

Kontrolujący nie wnoszą zastrzeżeń co do prawidłowości wyboru wykonawców i zawieranych umów z wykonawcami, jakości wykonanych robót na zadaniach oraz celowości i prawidłowości wykorzystania środków finansowych na realizację tych zadań (notatki służbowe z analizy dokumentów źródłowych i protokoły oględzin zadań znajdują się w aktach kontroli).

W dniu 17 kwietnia 2014 r. kontrolujący przeprowadzili kontrolę w Inspektoracie Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w zakresie realizacji w 2013 roku zadań sfinansowanych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przeznaczonych na usuwanie skutków powodzi.

Na wniosek Wojewody Lubuskiego w 2013 r. Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze otrzymał z rezerwy budżetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych środki w kwocie **2 093 856 zł** na usuwanie skutków powodzi, w tym:

- **1 980 300 zł** na zadanie „Zabezpieczenie wyrwy – wał p. powodziowy w km 44+030 – 44+130 rzeki Bóbr w gminie Nowogród Bobrzański (odc. 9P Turów – Nowogród w km 1+200 – 1+300)”,
- **113 556 zł** na zadanie „Kanał Borowy – usuwanie skutków powodzi 2013 r. w km 0+000 – 2+700”.

Analiza dokumentów źródłowych ww. zadań przekazanych do kontroli przez Inspektorat LZMiUW w Zielonej Górze wykazała, że Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze zamówienia publiczne realizował w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907*).

W trakcie przeprowadzonych oględzin zadań w dniu 17 kwietnia 2014 r. kontrolujący stwierdzili, że roboty wykonano dobrze w oparciu o zawarte umowy z wykonawcami. Zdaniem kontrolujących środki przekazane przez Wojewodę Lubuskiego na realizację zadań w części kontrolowanej wykorzystano celowo i zgodnie z przeznaczeniem (protokół z oględzin i notatka służbowa z analizy dokumentów objętych kontrolą znajdują się w aktach kontroli).

W dniu 3 czerwca 2014 r. kontrolujący przeprowadzili kontrolę w Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. w zakresie realizacji w 2013 roku przez jednostkę zadań ze środków budżetu państwa na utrzymania i eksploatacji 26 stacji pomp w północnej części województwa.

Z dokumentów udostępnionych do kontroli przez jednostkę kontrolowaną wynika, że w 2013 r. Zarząd Województwa Lubuskiego ze środków budżetu państwa przeznaczył kwotę **1 481 980 zł** dla Melioracji Lubuskiej w Gorzowie Wlkp. na utrzymanie i eksploatację stacji pomp w północnej części województwa Lubuskiego.

Analiza dokumentów objętych kontrolą wykazała, że na działalność statutową Melioracja Lubuska wykorzystwała **1 481 980 zł**.

W trakcie kontroli dokonano oględzin stacji pomp w Starym Polichnie, Ludziszawicach, Santoku i Świniarach; nie stwierdzono nieprawidłowości w utrzymaniu i eksploatacji ww. stacji. Kontrolujący nie wnieśli zastrzeżeń do działalności statutowej i wykorzystania środków budżetu państwa na ten cel (protokół z oględzin i notatka służbowa z analizy dokumentów objętych kontrolą znajdują się w aktach kontroli).

W dniach od 16 kwietnia 2014 r. do dnia 28 maja 2014 r. upoważnieni przedstawiciele zespołu kontrolnego przeprowadzili kontrole w Lubuskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze i Oddziale Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gorzowie Wlkp. w zakresie realizacji w 2013 roku

zadań inwestycyjnych z budżetu państwa, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 i Programu dla Odry – 2006.

Z analizy dokumentów udostępnionych do kontroli wynika, że Plan inwestycyjny na 2013 r. opracowany przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze i zatwierdzony przez Wojewodę Lubuskiego zakładał do wykorzystania poniższe środki finansowe:

- **1 500 000 zł** z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w 2013 r.,
- **6 391 000 zł** dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań inwestycyjnych w ramach wieloletniego „Programu dla Odry – 2006”,
- **66 691 848 zł** (plan po zmianach) środki w ramach „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013”, działanie Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi.

Z analizy dokumentów udostępnionych do kontroli wynika, że Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze środki w kwocie **1 500 000 zł** przeznaczone na inwestycje wykorzystał w całości na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:

- na realizację zadań inwestycyjnych, wykup gruntów pod inwestycje, odszkodowania jak również pokrycie kosztów niekwalifikowanych przy realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Analiza ww. dokumentów oraz oględzin zadań inwestycyjnych w terenie potwierdziły celowość i prawidłowość wykorzystania środków z budżetu państwa (protokoły oględzin i notatki z analizy dokumentów objętych kontrolą znajdują się w aktach kontroli).

Z kontroli udostępnionych dokumentów wynika, że plan inwestycyjny na 2013 rok (po zmianach) w zakresie melioracji wodnych podstawowych dla województwa lubuskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 został ustalony i zatwierdzony przez Wojewodę Lubuskiego na poziomie **66 691 849 zł**.

W ramach planowanych na 2013 rok środków z „Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ” na inwestycję melioracji wodnych podstawowych wykorzystano środki w wysokości **32 209 582,26 zł**. Natomiast niewykonanie planu inwestycyjnego zamknęło się na poziomie **34 482 266,74 zł**.

Z wyjaśnień Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze wynika, że:

- na niewykonanie planu wydatków wpływ miały duże spadki wartości zadań po przeprowadzeniu postępowań przetargowych oraz problemy przy przejmowaniu gruntów od właścicieli prywatnych na rzecz planowanych inwestycji,
- zadania planowane do rozpoczęcia w 2013 roku zostały opóźnione z powodu przedłużającej się procedury uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji zgodnie z ustawą z dnia 8 lipca 2013 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. Województwo Lubuskie zmuszone było do przesunięcia zaplanowanych środków na lata 2014 - 2015,
- z planowanych przez Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych do zakończenia w 2013 roku czterech zadań, z przyczyn niezależnych od Inwestora nie zakończono dwóch zadań, w tym:
 - w przypadku zadania „Odbudowa (modernizacja) wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km 478,0 do km 482,2 w rejonie m. **Dobrzęcin – Pomorsko**” nastąpiło wydłużenie procedury uzgodnień zakresu wycinki i sposobu zagospodarowania pozyskanego drewna,
 - w przypadku zadania „**Oksza** - budowa nowej przepompowni” w km 25+200 rzeki Warty przy pracach poprzedzających zapuszczenie studni natrafiono na słabonośny grunt,
- wszystkie niewykorzystane środki w roku 2013 zostały przesunięte na lata kolejne, a LZMiUW w Zielonej Górze czyni wszelkie możliwe starania, aby środki przyznane na realizację inwestycji melioracyjnych dla województwa lubuskiego w łącznej perspektywie lat 2007 – 2013 były w pełni wykorzystane w terminie do dnia **30 czerwca 2015 r.**

Analiza dokumentów zadań realizowanych w ramach środków finansowych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 przez Dział Inwestycji Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze oraz Zespół Inwestycji Oddziału Lubuskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gorzowie Wlkp. nie wykazał nieprawidłowości.

Postępowanie kontrolne wykazało, że:

- przetargi na wybór wykonawców robót budowlano-montażowych oraz dokumentacji technicznych prowadzono w drodze przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.*),

- roboty na zadaniach prowadzono w oparciu o dokumentację techniczną i zgodnie z umowami zawartymi z Wykonawcami,
- odbiory wykonanych robót na przedmiotowych zadaniach przeprowadzono komisyjnie protokołami odbioru końcowego z udziałem inspektora nadzoru inwestorskiego, przedstawicieli Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz przedstawicieli samorządów gminnych.

Zdaniem kontrolujących przekazane przez Wojewodę Lubuskiego w 2013 r. środki na realizację zadań objętych „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013” w części kontrolowanej wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Kontrolujący wyrażają poważne obawy, że przyznany limit środków finansowych dla województwa lubuskiego na inwestycje melioracyjne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 nie zostanie w pełni wykorzystany do dnia **30 czerwca 2015 r.**

W dniach 16.04.2014 r., 28.05.2014 r. i 02.06.2014 r. przedstawiciele zespołu kontrolującego przeprowadzili kontrole zadań realizowanych przez Lubuski zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze w ramach środków finansowych z Programu dla Odry - 2006

Z analizy dokumentów udostępnionych do kontroli wynika, że w 2013 r. w ramach przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa środków finansowych w kwocie **6 391 493 zł** na realizację „Programu dla Odry – 2006”, Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze realizował cztery wieloletnie zadania inwestycyjne na urządzeniach melioracji wodnych podstawowych, w tym:

- zadanie „Koszęcin – budowa nowej przepompowni” w km 46+800 L rzeki Warty, wydatkując kwotę **813 649,99 zł**,
- zadanie „Przepompownia Witnica – odbudowa” w km 22+250 P rzeki Warty, wydatkując kwotę **1 084 000,01 zł**,
- zadanie „Przepompownia Ludziszawie – odbudowa” w km 219+600 L rzeki Noteć, wydatkując kwotę **676 349,50 zł**,
- zadanie „Głęboka – Ledno – odbudowa i modernizacja wałów rzeki Odry w km 464,3 – 466,6” , wydatkując kwotę **3 817 493,50 zł**.

W trakcie lustracji w terenie stwierdzono, że realizację zadań prowadzono w oparciu o zawarte umowy z Wykonawcami i dokumentację techniczną.

Analiza dokumentów poddanych kontroli wykazała, że przekazane przez Wojewodę Lubuskiego środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań

inwestycyjnych z Programu dla Odry – 2006 zostały w pełni wykorzystane i rozliczone zgodnie z ich przeznaczeniem.

Reasumując powyższe fakty kontrolujący stwierdzają, że przekazane w 2013 roku przez Wojewodę Lubuskiego środki na utrzymanie i eksploatację urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz na realizację inwestycji melioracyjnych, realizowanych przez samorząd województwa jako zadanie z zakresu administracji rządowej, w tym z „PROW na lata 2007 -2013” oraz „Programu dla Odry – 2006”, w części objętej kontrolą, wykorzystano zgodnie z ich przeznaczeniem.

Powołując się na art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092) oraz § 23 ust. 3 pkt 1 zarządzenia Nr 457 Wojewody Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji działalności kontrolnej wykonywanej przez wojewodę wnioskuję o:

- pełne wykorzystanie limitu środków finansowych przyznanych dla województwa lubuskiego na realizację inwestycji melioracyjnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, gdyż dotychczasowe wykorzystanie środków nie gwarantuje ich pełnego wykorzystania do **30 czerwca 2015 r.**,
- wprowadzenie do rocznych planów utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych zadań z zakresu remontów i odbudowy budowli piętrzących służących do retencjonowania wód i nawadniania użytków rolnych,
- przywrócenie wcześniejszych parametrów poprzecznych przekrojów koryt konserwowanych kanałów, w tym: optymalnej głębokości i odpowiedniego nachylenia skarp, w celu poprawy przepływu wód,
- wprowadzenie jednakowej formy dokumentowania procedur postępowań o udzielenie zamówień publicznych z konieczności.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej z dnia 15 lipca 2011 r. (*Dz. U. Nr 185, poz. 1092*), oczekuję w terminie 7 dni liczonych od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego, informacji o wykorzystaniu wniosków oraz podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia.

Otrzymują:

1. Adresaci.
2. Pan Stanisław Tomczyszyn
Członek Zarządu Województwa Lubuskiego.
3. a/a.

WOJEWODA LUBUSKI

Jerzy Ostrołuch